



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง สำนักปลัด อบต. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานกฎหมาย
ที่ สค. ๗๒๘๐๑.๒/๑๒๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ผ่าน ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต. และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้แสดงถึงรายละเอียดงบประมาณ, โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ได้นำส่งข้อมูลผลการดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน) จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ

- ๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙
- ๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กั้นเงินงบประมาณ) จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ

- ๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
- ๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

๓. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ

- ๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๙
- ๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๑

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

/ข้อเสนอ...

- ๒ -

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด อบต. จึงขอรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้ง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวปิ่นพนธ์ มากมีทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นายชัยณรงค์ แสงเงิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง



(นางสาวอารยา เกตุรวม)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



(นางทักษิณา ตีรมาโนช)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ว่าที่พันตรี



(จีรวัดน์ อินทะแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

- ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิชัย ธีระปราโมทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๑) กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔ ลูก ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี ๒) กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า (กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์) ๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ๔) น้ำหนักรวมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม ๕) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖ ลูกบาศก์ เมตร ๖) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๗) พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๘) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดัน สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๙) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๒,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๒,๓๐๐,๐๐๐			๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างอาคารจุดตรวจ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	อาคารจุดตรวจ กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกทางเข้าวัดแก้วมงคล	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ ที่ ๗	กว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณ โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำภายในถนน ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำ ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนนาขวาง ซอย ๒ ถึงคลองสุนัขหอน	๔๔๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๓๘,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างทางเท้าแผ่น สำเร็จ หมู่ที่ ๔	ติดตั้งแผ่นสำเร็จ กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างทางเท้าหน้าบ้านนางวิวรรณ จันทนราช ถึงบ้านนาง วิภาวดี สีเขียน	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๕	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด พร้อมรางระบายน้ำ, ท่อสูบน้ำ และหลังคาโรงคลุม หมู่ที่ ๑,๖	ประตูเปิด-ปิด พร้อมรางระบายน้ำ, ท่อสูบน้ำ และหลังคาโรง คลุม สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำหน้าบ้านนางแดง เกตุ เรือง	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการติดตั้งประตูเปิด-ปิดรางระบายน้ำและก่อสร้างฝาบิตราง ระบายน้ำเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำข้างบ้าน นายขวัญชัย ปิ่นสุวรรณ ถึงคลองนาขวาง	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๗	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมฝาบิตรางเหล็ก สถานที่ ก่อสร้างบริเวณ รางระบายน้ำ ท้ายรางใกล้คลองนาขวาง	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔๗,๕๐๐
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาขวาง	๔๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๑๙,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างฝาบิตราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕	ฝาบิตร ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างบริเวณข้างบ้านนายวินัย แหมมโต ถึงคลองนาขวาง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. ความลึก เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณเริ่มจากข้างบ้านนาง เตือนจิตต์ มากมูล ถึงคลองนาขวาง	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณรางระบายน้ำ ข้ามบ้านนายสำออง คงป้อ	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการปรับปรุงฝารางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๘	ฝารางระบายน้ำขนาด ๐.๕๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ และฝาดัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำและฝาดัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐-๐.๓๕ ม. ยาว ๓๐.๐๐-๓๑.๐๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำข้างศาลา สิริโร	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๕	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมหลังคาคลุม สถานที่ ก่อสร้างบริเวณลานอเนกประสงค์วัดกาหลง หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงราง ระบายน้ำและฝาดัดรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. และ ปรับปรุงก่อสร้างฝารางระบายน้ำเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณเริ่มต้นหลังบ้านนายพนพล ศรีงามพ่อง ถึงบ้านนายเสวก แก้ววิชิต	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนทางเท้า คอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่ที่ ๒	ถนนทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย กว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางเท้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาดปิด ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างปรับปรุงฝาดปิดบ่อกักท่อระบายน้ำและก่อสร้างประตู เปิด-ปิด ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพานไม้ หมู่ที่ ๓	สะพานไม้ กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานไม้หน้าบ้านนายชูลภ นาคสวาท	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพานไม้ หมู่ที่ ๔	สะพานไม้ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๕๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองนาขวางข้างบ้านนายวินัย พงษ์บุญ มาก	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนหมู่บ้านนาขวาง	๔๙๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒๒	โครงการก่อสร้างฝาดปิดราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖	ฝาดราง กว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรางระบายน้ำหลังบ้านนางสาวขวัญใจ อินรวม	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒๓	โครงการปรับปรุงฝาดรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖	ฝาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำข้างบ้านนางเปา ไหว้สกุล	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒๔	โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	สะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานข้ามศาลเจ้าพ่อกิมทัง	๔๙๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘	ถนนทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๕๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางเท้าข้างบ้านนายสุพจน์ องค์ เยี่ยม	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๗,๘๐๐,๐๐๐			๑,๔๐๔,๕๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘	ติดตั้งเสาไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างและ มาตรวัดไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้านบน	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๓๐๐,๐๐๐			๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการขุดลอกคลองเลียบบทาง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๘	ขุดลอกคลองกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างบริเวณคลองส่งน้ำหน้า รพ.สต.บ้านกาหลง	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการขุดลอกคลองเลียบบทาง รถไฟ หมู่ที่ ๖	ขุดลอกคลอง กว้าง ๗.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๖๓๐.๐๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างบริเวณคลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๕๕๐,๐๐๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	รถดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ	รถดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า มีถังน้ำ ในตัว สามารถจุน้ำไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที่ (ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๖,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖,๔๕๐,๐๐๐
รวม			๖,๕๐๐,๐๐๐			๖,๔๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด ปากรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมประตู เปิด-ปิด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณปากรางชุมชนบ้านนางวิไล แหยมโต รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงสะพานไม้เดิม ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร บริเวณปากคลองบางพลีใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓ เมตร พร้อมฝาบด บริเวณบ้านนางสังเวียน เขียวพยับ ถึง บ้านนายสุพจน์ องค์เอี่ยม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๕๐๐,๐๐๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	ค่าใช้จ่ายในอบรบการเลือกตั้ง	ฝึกอบรมการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐบาล	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ งานรัฐพิธี และ การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย , จังหวัด หรืออำเภอกำหนดภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น จัดชุมนุม ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จุดลงนามถวายพระพรนิทรรศการฯ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรอบต. กาหลง	พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร อบต.กาหลง จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๑๑,๓๖๐
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - สำรวจและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ - จัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๔๙๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๘	โครงการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๑,๕๔๕,๐๐๐			๑๑๑,๓๖๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการจัดงานประเพณีวัน สำคัญทางครอบครัว	กิจกรรม ๓ กิจกรรม(วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ, วัน สงกรานต์ ๓ ชุมชนกาหลง นาขวาง ขายทะเลกาหลง)	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ ,เม.ย. ๖๘ ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๑๐๐,๐๐๐			๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว อบอุ่น	จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน/ปี	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๑๕๐,๐๐๐			๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลลาหลง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๓๐,๐๐๐			๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๓ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในตำบลกาหลงทั้งหมด ๘	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖,๒๖๙
๒	โครงการ strong - จิตพอเพียงด้านทุจริต	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการทุจริตให้แก่คณะ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล, ผู้นำชุมชนและ ประชาชน	๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๙๐
รวม			๓๗,๐๐๐			๖,๙๕๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	ทำความสะอาด Big Cleaning Day	จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลกาหลง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ มี.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐
๒	อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๓๒๐,๐๐๐			๑๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมจัดหาอาชีพ เชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน ทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกาหลง	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลกาหลง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๔๒๙
รวม			๑๕๐,๐๐๐			๑๖,๔๒๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลกาหลง ได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ ทบทวนความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานของ อปพร จำนวน ๔๘ คน	๑๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	ฝึกอบรมสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	- เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. อบต. กาหลง - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัยในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๕	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดทาบ หาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดทาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลกาหลง	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๔๘,๐๐๐
รวม			๘๘๐,๐๐๐			๔๔๘,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการติดตั้งระบบสื่อสารและ โทรคมนาคม	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาและมีความ ภาคภูมิใจในความสำเร็จของ ตน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กระดับปฐมวัย หลักสูตรการ เรียนการสอน งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ตลอดจน แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗, มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	โครงการเปิดโลกวิชาการสาน สัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ	ให้ครูจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึก ทักษะทางวิชาการและการจัดประสบการณ์	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๕	โครงการส่งเสริมทักษะทาง วิชาการเด็กปฐมวัย ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบล กาหลง	ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีความคิด สร้างสรรค์ที่หลากหลาย	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖,๔๕๕.๓๑
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กาหลง	๗๘,๓๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ให้แก่เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี เติบโตสมวัย	๕๖๘,๘๙๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ สอน)	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๕,๗๘๘	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลกาหลง	พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เรียนรู้กระบวนการเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติองค์การ บริหารส่วนตำบลกาหลง	ให้เด็กและเยาวชนมีความสุขสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๗๕,๑๗๗๓.๕๘
รวม			๑,๐๘๒,๙๗๘			๘๑,๖๒๘.๘๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กาฬงเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง วัด โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลกาฬง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๖,๖๗๓.๗๙
รวม			๒๘๐,๐๐๐			๑๑๘,๓๐๙.๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด	ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อหรือโรคระบาดในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดตำบลกาหลง	รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือศึกษาดูงาน การจัดการดูแล บำบัด ผู้ป่วยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	รณรงค์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย	รณรงค์ตรวจสอบปนเปื้อนร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดนัดในตำบลกาหลง	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๑๖๐,๐๐๐			๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวและตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้แก่สุนัข,แมว ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	๔๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เช่น โครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฯลฯ	อุดหนุนชุมชนเพื่อดำเนินการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรมด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๒๐๐,๐๐๐			๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลกาหลง	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕๘,๗๔๓.๒๐
๒	การจัดการขยะอันตรายชุมชน	จัดเก็บและคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๓,๐๐๐,๐๐๐			๑๕๘,๗๔๓.๒๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการเฝ้าระวังและฟื้นฟู คุณภาพน้ำในคลองพื้นที่ตำบล กาหลง	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลอง ในพื้นที่ตำบลกาหลง	๓๐,๐๐๐	ม.ค., พ.ค. และก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๕๗๐
๒	รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/ หรือการจัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือการจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓,๒๖๐
รวม			๗๐,๐๐๐			๑๕,๘๓๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์การปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์อาคารที่ทำ การ อบต.กาหลง	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ บริเวณอาคารที่ ทำการ อบต.กาหลง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๖๒๔,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ โรงจอดรถงานป้องกัน อบต. กาหลง	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ บริเวณ โรงจอดรถงานป้องกัน อบต.กาหลง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๓๒๔,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๙๔๘,๐๐๐			๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า และท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๒ เฟส จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า และท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๒ เฟส จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบล กาหลง	๖๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๕,๐๐๐
๒	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า และท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า และท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบล กาหลง	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐
๓	โครงการขุดลอกแพรงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนสาย สค.๒๐๒๘ บริเวณ แพรงข้างบ้านนายพิชาติ ทรัพย์ศิริ	ขุดลอกแพรงสาธารณประโยชน์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๙๗,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	โครงการลอกวางระบายน้ำและท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลกาหลง	ลอกวางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ม. หมู่ที่ ๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ม. หมู่ที่ ๔,๕ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ม. หมู่ที่ ๖ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ม., หมู่ที่ ๘ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม.	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๗๑๗,๐๐๐			๑๒๕,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมประตูปรับน้ำและฝาดัด รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ เริ่มจากคลองนาขวาง ถึง กาหลง ซอย ๗	ดำเนินการประตูปรับน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ฝาดัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒๐ แรงม้า และท่อสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว	๕๙๕,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๒	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณ สะพานปลา	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๕๐ ม. และขนาดกว้าง ๙.๕๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ เมตร หือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ไม้ ข้ามคลองตากัน หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสมศรี ดงล้อม จันทร์	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๖.๕๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๑,๙๙๕,๐๐๐			๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๕ กลยุทธ์จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) ภายในตำบลกาหลง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ แผงโซลาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ พร้อมเสาไฟชนิดชุบกำบั่วไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๘๐ ชุด	๓,๒๐๐,๐๐๐	พ.ศ. - ส.ศ. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๓,๒๐๐,๐๐๐			๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๕ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการวางท่อระบบน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร และ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ความยาวไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๖๕๐,๐๐๐			๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และส่งเสริมสินค้า OTOP

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรมและกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนประชาชน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๕๐,๐๐๐			๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว	๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๒) จัดทำแผ่นพับท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๐๐๐
๒	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ ท่องเที่ยว	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกาหลงสามารถนำเสนอ การท่องเที่ยวเข้าสู่ระดับสากล	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการมัคคุเทศก์ชุมชน	จัดอบรมให้แก่แกนนำเด็ก, เยาวชน และผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
รวม			๒๐๐,๐๐๐			๑๘,๐๐๐